

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี กระทรวงมหาดไทย

ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตาม แผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา / ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ			
1	งานก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอยบ้านปลัดฯอารี	1 โครงการ	E-Bidding	-	-	-	1,970,000.-			✓	เนื่องจากพื้นที่ ดำเนินการมีน้ำ ท่วมขังจำนวน มากจึง จำเป็นต้องขยาย ระยะเวลา ออกไปก่อน
2	งานไฟฟ้าและ ประปา	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสว่าง หมู่ที่ 3 เส้นหลังบ้าน ส.อบต.ชาระวัน เสาคเหล็กสูง 7 เมตร จำนวน 26 ต้น พร้อมหม้อแปลง ไฟฟ้าขนาด 30 Kva และอุปกรณ์	1 โครงการ	E-Bidding	-	-	-	1,189,000.-			✓	ได้ทำการ ปรึกษากับการ ไฟฟ้าท่ามะกา แล้ว ไม่สามารถ ดำเนินการได้

ลายมือชื่อ



ผู้จัดทำ

(นายนันท์วัฒน์ ยีทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นางพรทิพย์ ปริบุญณะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

.....สภาพแวดล้อมรอบพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างเป็นอุปสรรคในการดำเนินโครงการและส่งผลให้โครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา.....

ข้อเสนอแนะ

.....ต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาให้มีความชัดเจนและรัดกุมให้มากขึ้น.....
