

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์ด้าน...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ (เส้นบ้าน นายจรูญ)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๖ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ			✓		๑๙๒,๐๐๐	๐	๑๙๒,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ (ซอย บ้านนายโก)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ			✓		๓๔๘,๐๐๐	๐	๓๔๘,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ที่ ๒ (เส้นเข้า หมู่บ้านชัยพร)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง ๖.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๓.๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ			✓		๔๕๑,๐๐๐	๐	๔๕๑,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (ซอย บ้านผู้ช่วยประเสริฐ)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ			✓		๒๙๘,๓๐๐	๐	๒๙๘,๓๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (เส้นหลัง หมู่บ้านดอนมะกอก)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ			✓		๔๕๑,๖๐๐	๐	๔๕๑,๖๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ซอยร้าน ข้าวเจ้าหมู)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ			✓		๒๐๐,๑๐๐	๐	๒๐๐,๑๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ (ซอย บ้านนายชาตรี กิจสม ฝัน)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๒.๕๐ ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ			✓		๓๒๕,๑๐๐	๐	๓๒๕,๑๐๐	
๘	โครงการขยาย ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ (เส้นหลัง หมู่บ้าน)	ขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน			✓		๑๖๓,๗๐๐	๐	๑๖๓,๗๐๐	
๙.	โครงการขยายถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ ที่ ๖ (ซอยบ้านปลัด อารีย์)	ขยายถนน ค.ส.ล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ๘๖๘.๘๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ			✓		๔๗๕,๐๐๐	๐	๔๗๕,๐๐๐	
๑๐	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ซอย บ้านนางสาวรุ่งทิวา)	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ความ ยาว ๘๕ เมตร ท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๙ บ่อพร้อมป้ายโครงการ			✓		๒๓๑,๔๐๐	๐	๒๓๑,๔๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑๑	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (ซอย บ้านนายชิด)	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ความ ยาว ๑๖๕ เมตร ท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๖ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ			✓		๔๔๐,๓๐๐	๐	๔๔๐,๓๐๐	

ยุทธศาสตร์ด้าน...การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม และกองทุนส่งเสริมอาชีพ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพการสาน ตะกร้าจากเชือกมัดฟาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการ สานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการ จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นในการจัดงานหรือ ฝึกอบรม เป็นต้น			✓		๑๗,๐๐๐	๐	๑๗,๐๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการ จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นในการจัดงานหรือ ฝึกอบรม เป็นต้น			✓		๓๘,๐๐๐	๐	๓๘,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๓	โครงการพัฒนาและ ขยายเครือข่าย ประชาชนด้านการข่าว อำเภอท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ ท่ามะกาตามโครงการพัฒนา และขยายเครือข่ายประชาชน ด้านการข่าว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	✓				๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	๑๗/๓/๖๘
๔	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ ท่ามะกาตามโครงการเยาวชน รุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดอำเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	✓				๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	๑๗/๓/๖๘
๕	อุดหนุนสำนักงานเหล่า กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรีตามโครงการ ดำเนินงานตามภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	✓				๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๓๐/๐๑/๖๘

ยุทธศาสตร์ด้าน...การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนในเขต อบต.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบล กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่า ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย			✓		๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ด้าน...การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...เสริมสร้างและบูรณาการ ระบบป้องกันภัย และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	อุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ของ อำเภอท่ามะกา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘			✓		๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ด้าน...การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการแก้ไขปัญหาโรค เอดส์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ เช่น ค่า วัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการ จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นในการจัดงาน			✓		๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐	
๒	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้าเช่น ค่าวัสดุ ค่าวัคซีน ค่า ป้าย ประชาสัมพันธ์และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ จัดงาน เป็นต้น		✓			๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๓	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ จัดงาน			✓		๑๔๐,๐๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกัน การแพร่ระบาดของยา เสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด ของยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นใน การจัดงานหรือฝึกอบรม			✓		๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ จัดงานหรือฝึกอบรม			✓		๓๓,๐๐๐	๐	๓๓,๐๐๐	
๖	โครงการส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการ จัดงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นในการจัดงานฝึกอบรม	✓				๙๒,๐๐๐	๙๐,๓๑๗.๔๓	๑,๖๘๒.๕๗	๒๗/๒/๖๘ ถึง ๒๘/๒/๖๘

ยุทธศาสตร์ด้าน...การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการ จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นในการจัดงาน เป็นต้น	✓				๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๒๑/๑๑/๖๗
๒	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่า การแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงานและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ จัดงาน เป็นต้น			✓		๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๓	โครงการจัดงานแห่เทียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งต้นเทียน ค่า เครื่องไทยธรรม ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นใน การจัดงานเป็นต้น			✓		๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ด้าน...การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น เงินรางวัลค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการ จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นในการจัดงาน เป็นต้น	✓				๒๔,๐๐๐	๒๒,๒๓๔.๒๕	๑,๗๖๕.๗๕	๑๑/๑/๖๘

ยุทธศาสตร์ด้าน...การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสีย

แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการลดปริมาณขยะ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ขวดน้ำ พลาสติก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ลดปริมาณขยะสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ขวดน้ำพลาสติก เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นใน การจัดงานหรือฝึกอบรม			✓		๑๗,๐๐๐	๐	๑๗,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ด้าน...การพัฒนาด้านการเมืองการนบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...พัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และบุคลากร

แผนงาน บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง ของอบต.ห้วย เหนียว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนาบุคลากรและ ฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้ตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ เป็นต้น			✓		๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีและการจัด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของ ชาติไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ ท่ามะกาตามโครงการปกป้อง กันเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ การจัดงาน พระราชพิธี งานรัฐพิธี และการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาใน โอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	

ยุทธศาสตร์ด้าน...การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...พัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และบุคลากร
แผนงาน บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการปรับปรุงห้อง ทำงาน ที่ทำการ อบต. ห้วยเหนียว หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงห้องทำงานกว้าง .๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร พร้อม ป้ายโครงการ	✓				๑๒๙,๔๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๔๐๐	๑๘/๐๑/๖๘ ถึง ๑๘/๐๓/๖๘

ยุทธศาสตร์ด้าน...การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (ซอย บ้านนางสมพิศ)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๙ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ	✓				๑๔๓,๔๐๐	๑๔๑,๕๐๐	๑,๙๐๐	๑๘/๑/๖๘ ถึง ๑๘/๓/๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ (ซอย บ้านนางยุพิน เสนานนท์)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตาราง เมตรพร้อมป้ายโครงการ	✓				๑๒๓,๔๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๑,๔๐๐	๑๘/๑/๖๘ ถึง ๑๘/๓/๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ (ซอยข้าง อู่ก้อง)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ		✓			๔๘๑,๔๐๐	๐	๔๘๑,๔๐๐	ลงนามใน สัญญาแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ (เส้นไป หนองคันไถ)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ		✓			๒๑๓,๒๐๐	๐	๒๑๓,๒๐๐	อยู่ระหว่าง การจัดซื้อ จัดจ้าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ซอย บ้านป่าเล็ก)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ		✓			๔๑๙,๐๐๐	๐	๔๑๙,๐๐๐	ลงนามใน สัญญาแล้ว
๖.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ (ต่อจาก บ้านคุณสมัชญา)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ		✓			๒๑๕,๕๐๐	๐	๒๑๕,๕๐๐	อยู่ระหว่าง การจัดซื้อ จัดจ้าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๖)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ตาราง เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน		✓			๑๔๘,๖๐๐	๐	๑๔๘,๖๐๐	อยู่ระหว่าง การจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๘	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ซอย บ้าน น.ส. นริศรา มูล ศาลา)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ	✓				๑๔๘,๔๐๐	๑๔๖,๕๐๐	๑,๙๐๐	๑๘/๑/๖๘ ถึง ๑๘/๓/๖๘
๙	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (บริเวณบ้านนางสุวรรณณี)	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (บริเวณบ้านนาง สุวรรณณี) แบบหอดักเหล็ก ความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๒ เมตร พร้อมป้ายโครงการ			✓		๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	