

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ อำเภอกำแพงแสน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ (เส้นหน้าบ้านนายแอ๊ด)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ (เส้นหน้าบ้านนายแอ๊ด) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร	๒๖๐,๙๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๔,๙๐๐	✓			ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๒๓/๐๕/๖๗ ถึง ๒๒/๐๗/๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ (เส้นหมู่บ้านชัยพร)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมฝาค.ส.ล.	๔๙๙,๒๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑๙,๒๐๐	✓			รางระบายน้ำค.ส.ล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมฝาค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้น	๒๓/๐๕/๖๗ ถึง ๒๒/๐๗/๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓	โครงการขยายถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ (เส้นบ้านนายอู่)	ขยายถนน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๗๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๙ บ่อ	๔๙๕,๒๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๙,๒๐๐	✓			ขยายถนน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๗๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๙ บ่อ	๒๓/๐๗/๖๗ ถึง ๒๑/๐๙/๖๗	
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล หมู่ที่ ๔ (ซอยบ่อปลา)	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ยาว ๑๕๐ เมตร ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๓๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๕ บ่อ	๔๑๖,๔๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑๘,๔๐๐	✓			วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ยาว ๑๕๐ เมตร ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๓๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๕ บ่อ	๒๓/๐๗/๖๗ ถึง ๒๑/๐๙/๖๗	
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ (เส้นแยกหลักโรงปุ๋ย)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ (เส้นแยกหลักโรงปุ๋ย) ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	๔๗๓,๓๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๑๑,๓๐๐	✓			ถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๑๙/๐๙/๖๗ ถึง ๑๘/๑๑/๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ (บริเวณที่ตั้งเครื่องออกกำลังกาย)	ขยายถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน	๔๖,๘๐๐	๐	๔๖,๘๐๐		✓		-	-	กันเงิน
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนายทิวา)	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๓ จุด ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน	๓๑,๓๐๐	๐	๓๑,๓๐๐		✓		-	-	กันเงิน
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนางแจน)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๒๗,๙๐๐	๐	๔๒๗,๙๐๐		✓		-	-	กันเงิน
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ (เส้นบ้านนายเสถียร)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๗๙,๔๐๐	๐	๔๗๙,๔๐๐		✓		-	-	กันเงิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ (ซอยข้างอุ้งก้อง)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ (ซอยข้างอุ้งก้อง) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร	๔๘๑,๔๐๐	๐	๔๘๑,๔๐๐		✓		-	-	กันเงิน
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ (เส้นไปหนองคันไถ)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ (เส้นไปหนองคันไถ) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร	๒๑๓,๒๐๐	๐	๒๑๓,๒๐๐		✓		-	-	กันเงิน
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านป่าเล็ก)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านป่าเล็ก) ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	๔๑๙,๐๐๐	๐	๔๑๙,๐๐๐		✓		-	-	กันเงิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ (ต่อจากบ้านคุณ สมัชญา	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ (ต่อจากบ้านคุณ สมัชญา) ขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๘๔ ตาราง เมตร	๒๑๒,๕๐๐	๐	๒๑๒,๕๐๐		✓		-	-	กันเงิน
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนางสมพิศ)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔๓,๔๐๐	๐	๑๔๓,๔๐๐		✓		-	-	กันเงิน
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนางยุพิน เสลานนท์)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๓,๔๐๐	๐	๑๒๓,๔๐๐		✓		-	-	กันเงิน
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ (ซอย ๒)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ (ซอย ๒)	๕๔๓,๙๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๔,๐๐๐	๕๐,๙๐๐	✓			ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ (ซอย ๒) จำนวน ๑ เส้น	๑๕/๐๙/๖๖ ถึง ๑๔/๑๑/๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการขยายถนนวาง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ขอยกลุ่มโพธิ์)	ขยายถนนวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ที่ ๕ (ขอยกลุ่มโพธิ์)	๙๗๖,๒๐๐ (เงินสะสม)	๘๘๕,๐๐๐	๙๑,๒๐๐	✓			ขยายถนนวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้น	๑๒/๐๙/๖๖ ถึง ๑๑/๑๑/๖๖	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ขอยบ้านนางวรรณ)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ขอยบ้านนางวรรณ) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๘๘ ตารางเมตร	๑๘๕,๘๐๐ (เงินสะสม)	๑๘๐,๐๐๐	๓,๘๐๐	✓			ถนน ค.ส.ล. ขนาด ความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๒/๑๒/๖๖ ถึง ๑๕/๐๑/๖๗	
๑๙	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ (เส้นหลังกบทอด)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ (เส้น หลังกบทอด) ขนาด ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร พร้อมฝาค.ส.ล.	๑๓๗,๒๐๐ (เงินสะสม)	๑๓๑,๐๐๐	๖,๒๐๐	✓			รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร พร้อมฝาค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้น	๑๙/๑๒/๖๖ ถึง ๒/๐๒/๖๗	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ขอย ๕)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ขอย ๕) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๔๘๐ เมตร	๘๐๒,๘๐๐ (ก้นเงิน)	๖๓๕,๐๐๐	๑๖๗,๘๐๐	✓			ถนน ค.ส.ล. ขนาด ความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๗/๐๖/๖๗ ถึง ๖/๐๘/๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านส.อบต. ดำรงค์)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านส.อบต. ดำรงค์) ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๗๕ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๑.๕๐ เมตร	๓๖๐,๓๐๐ (ก้นเงิน)	๓๑๔,๐๐๐	๔๖,๓๐๐	✓			ถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๗๕ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๒๐/๐๓/๖๗ ถึง ๑๙/๐๕/๖๗	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ (เส้น หน้า อบต.หวาย เหนียว)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ (เส้น หน้า อบต.หวาย เหนียว) ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐๐ ตารางเมตร	๗๖๓,๗๐๐ (ก้นเงิน)	๕๙๓,๐๐๐	๑๗๐,๗๐๐	✓			ถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๕/๐๓/๖๗ ถึง ๔/๐๕/๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๓	โครงการขยายถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ (เส้นทางเข้าบ้านผู้ใหญ่เสนาะ)	ขยายถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ (เส้นทางเข้าบ้านผู้ใหญ่เสนาะ) ขนาดความกว้าง ๑ ยาว ๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๑.๐๐ เมตร	๑๙,๐๐๐ (กันเงิน)	๑๙,๐๐๐	๐	✓			ขยายถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง ๑ ยาว ๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๑.๐๐ เมตร	๒๔/๑๑/๖๖ ถึง ๒๔/๑๒/๖๖	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ (ทางเข้าหมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๖)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน	๑๔๘,๖๐๐ (เงินสะสม)	๐	๑๔๘,๖๐๐		✓		-	-	กันเงิน
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้าน น.ส.นริศรา มูลศาลา)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔๘,๔๐๐ (เงินสะสม)	๐	๑๔๘,๔๐๐		✓		-	-	กันเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (บ้านดอนมะกอก)	ติดตั้งไฟฟ้าศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (บ้านดอนมะกอก)	๓๒,๗๐๐ (ก้นเงิน)	๓๒,๐๐๐	๗๐๐	✓			ไฟฟ้าศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (บ้านดอนมะกอก) จำนวน ๑ แห่ง	๑๙/๑๒/๖๖ ถึง ๒/๐๒/๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน	จัดกิจกรรมให้ความรู้และการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า	๒๐,๐๐๐	๑๕,๑๘๐	๔,๘๒๐	✓			ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน ๕๕ คน ได้รับความรู้ในการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้	๒๘/๐๕/๖๗ ถึง ๒๘/๐๕/๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการลดพุง ลดโรค บริโภคพอเพียง	จัดอบรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างสุขภาพดีให้ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๘,๖๕๐	๑,๓๕๐	✓			ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน ๓๐ คน ได้รับความรู้เรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สามารถเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยสร้างสุขภาพดี	๒๓/๐๑/๖๗ ถึง ๒๓/๐๑/๖๗	
๒	โครงการแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข ป้องกัน และลดอัตรา การเกิดโรคเอดส์	๑๔,๐๐๐	๐	๑๔,๐๐๐			✓	-	-	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดสุนัขในเขต อบต. หวายเหนียว	๔๐,๐๐๐	๓๒,๖๘๕	๗,๓๑๕	✓			สุนัขในเขต อบต. หวายเหนียว ได้รับความรู้การฉีดวัคซีนครบและไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ๑๐๐%	๓๐/๐๓/๖๗ ถึง ๐๔/๐๔/๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	จัดประชุมเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด	๓๓,๐๐๐	๐	๓๓,๐๐๐			✓	-	-	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมสนับสนุนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาล้างมือ	๓๓,๐๐๐	๐	๓๓,๐๐๐			✓	-	-	
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคความดันโลหิตสูง และโรคในช่องปาก	๑๔๐,๐๐๐	๑๘,๖๖๕	๑๒๑,๓๓๕	✓			ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๐๐ คน ได้รับความรู้ในการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมและลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคในช่องปาก	๑๑/๐๙/๖๗ ถึง ๑๑/๐๙/๖๗	
๗	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐			✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐			✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ	๓,๖๓๒,๓๐๐	๓,๖๓๒,๓๐๐	๐	✓			ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยครบตามสิทธิ์ที่พึงได้รับ	๑๐/๑๐/๖๖ ถึง ๑๐/๐๙/๖๗	
๒	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ	๕๑๗,๖๐๐	๕๑๗,๖๐๐	๐	✓			ผู้พิการได้รับเบี้ยครบตามสิทธิ์ที่พึงได้รับ	๑๐/๑๐/๖๖ ถึง ๑๐/๐๙/๖๗	
๓	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ	๑๐,๕๐๐	๔,๕๐๐	๖,๐๐๐	✓			ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยครบตามสิทธิ์ที่พึงได้รับ	๑๐/๑๐/๖๖ ถึง ๑๐/๐๙/๖๗	
๔	โครงการสนับสนุนการดูแลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยเหนียว	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๐	✓			สนับสนุนการดูแลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยเหนียว	๒๓/๐๑/๖๗ ถึง ๒๓/๐๑/๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา สังคม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดห้วยเหนียว “ปัญญสิริวิทยา”	๓๑๗,๑๐	๒๓,๔๐๕	๘,๓๐๕	✓			เด็กได้รับการสนับสนุนและการดูแลมากขึ้น	๑๓/๐๑/๖๗ ถึง ๑๓/๐๑/๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา สังคม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการเด็กและเยาวชนวัยใสปลอดภัยจากยาเสพติด	จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑๖,๑๒๕	๓,๘๗๕	✓			เด็กและเยาวชนจำนวน ๕๐ คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดประเภทต่าง ๆ	๓๐/๐๕/๖๗ ถึง ๓๐/๐๕/๖๗	
๒	โครงการพอเพียงนำครอบครัวสุขใจ	จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความพอเพียงในครอบครัว	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา สังคม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑.เสนอโครงการ ๒.จัดประชุมผู้บริการและผู้นำท้องถิ่น ๓.ดำเนินการตามแผนและเตรียมสถานที่	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะและการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย	๒๗/๑๑/๖๖ ถึง ๒๗/๑๑/๖๖	
๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑.เสนอโครงการ ๒.จัดประชุมผู้บริการและผู้นำท้องถิ่น ๓.ดำเนินการตามแผนและเตรียมสถานที่ ๔.รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๒๕,๐๐๐	๓,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	✓			ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะและการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย	๑๖/๐๔/๖๗ ถึง ๑๗/๐๔/๖๗	
๓	โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	๑.เสนอโครงการ ๒.จัดประชุมผู้บริการและผู้นำท้องถิ่น ๓.ดำเนินการตามแผนและเตรียมสถานที่ ๔.แห่เทียนเข้าวัด ห้วยเหนียว	๑๕,๐๐๐	๑๒,๒๔๐	๒,๗๖๐	✓			ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะและการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย	๑๙/๐๗/๖๗ ถึง ๑๙/๐๗/๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และผู้นำชุมชน	จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อบต. หวายเหนียวทุกคน และศึกษาดูงานนอกสถานที่	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐			✓	-	-	
๒	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมเรื่องต่าง ๆ ในเขต อบต.หวายเหนียว เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๗,๕๗๖	๒,๔๒๔	✓			อบต. มี แผน มีโครงการ และมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะ	๒๕/๑๒/๖๖ ถึง ๒๕/๑๒/๖๖	
๓	โครงการปรับปรุงห้องทำงานที่ทำการ อบต. หวายเหนียว	ปรับปรุงห้องทำงานที่ทำการ อบต.หวายเหนียว	๑๒๙,๔๐๐	๐	๑๒๙,๔๐๐		✓		-	-	กันเงิน
๔	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	เข้าร่วมพิธีกับอำเภอกำมะกา	๘๑,๕๐๐	๑๐,๐๕๖	๗๑,๔๔๔	✓			ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	๐๑/๑๐/๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต. หวายเหนียว	อบรมเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๘๐,๐๐๐	๔๘,๖๐๐	๑๓๑,๔๐๐	✓			ผู้รับการฝึกอบรม ๕๐ คน ได้รับความรู้ในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น และได้เรียนรู้และปฏิบัติ	๒๔/๐๔/๖๗ ถึง ๒๖/๐๔/๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนใน เขต อบต.	ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ อบต.หวายเหนียว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	-	-	
๒	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการบริหาร อำนวยความสะดวก อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ของอำเภอท่ามะกา	อุดหนุนการบริหาร อำนวยความสะดวก อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ของอำเภอท่ามะกา	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓			มีสถานที่กลางเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชน	๑๕/๐๑/๖๗ ถึง ๑๕/๐๑/๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินทุนและปกป้องสถาบันของชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมเงินทุนและปกป้องสถาบันของชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๖๕	๓๕	✓			ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	๒๖/๐๗/๖๗ ถึง ๒๖/๐๗/๖๗	
๒	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ได้ขึ้นจากกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	๐๔/๑๑/๖๖ ถึง ๐๔/๑๑/๖๖	

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
๓. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจล่าช้า ทำให้ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ
๔. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไปไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
๒. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาสเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ตรงกับแผนการดำเนินงาน
๔. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ส่งไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ อบต.