

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ อำเภอกำแพงแก้ว จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ (เส้นทางเข้า หมู่บ้านชัยพร)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ (เส้นทางเข้า หมู่บ้านชัยพร)	๔๘๔,๐๐๐	-	๔๘๔,๐๐๐			✓	-	-	
๒	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนาย ไพโร ทูลประสม)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนาย ไพโร ทูลประสม) จำนวน ๑ เส้นขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๑๖๔,๕๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๕๐๐	✓			ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนาย ไพโร ทูลประสม) จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๒๐/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๐๔/๐๖/๒๕๖๖	
๓	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (ซอยหลังโรงสี ณรงค์ชัย)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (ซอยหลังโรงสี ณรงค์ชัย)จำนวน ๑ เส้นกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๘๓,๒๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๒๐๐	✓			ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (ซอยหลังโรงสี ณรงค์ชัย)ขนาด จำนวน ๑ เส้นกว้าง ๕.๐๐	๒๑/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๐๕/๐๖/๒๕๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนาย วิชัย)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนาย วิชัย)จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๑๘,๖๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๖๐๐	✓			ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนาย วิชัย)จำนวน ๑ เส้นขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๑/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๐๕/๐๖/๒๕๖๖	
๕	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนาย ชนะ)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนาย ชนะ)จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๘๔,๓๐๐ (เงินสะสม)	๑๘๐,๐๐๐	๔,๓๐๐	✓			ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนาย ชนะ)จำนวน ๑ เส้นขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๐๗/๐๖/๒๕๖๖ ถึง ๒๒/๐๗/๒๕๖๖	
๖	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนาย เกรียง)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนาย เกรียง)จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๘๗,๒๐๐ (เงินสะสม)	๑๘๓,๐๐๐	๔,๒๐๐	✓			ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนาย เกรียง)จำนวน ๑ เส้นขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๐๗/๐๖/๒๕๖๖ ถึง ๒๒/๐๗/๒๕๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ซอย บ้านนายสมชาย)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนายสมชาย) จำนวน ๑ เส้นขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๓,๕๐๐ (เงินสะสม)	๑๕๐,๐๐๐	๓,๕๐๐	✓			ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนาย สมชาย)จำนวน ๑ เส้นขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๐๗/๐๖/๒๕๖๖ ถึง ๒๒/๐๗/๒๕๖๖	
๘	โครงการขยายถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ (เส้น บ้านนายทิวา)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ (เส้นบ้านนายทิวา) จำนวน ๑ เส้นขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๖๙,๗๐๐ (เงินสะสม)	๑๖๙,๐๐๐	๒,๗๐๐	✓			ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ (เส้นบ้านนายทิวา) จำนวน ๑ เส้นขนาด กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๐๗/๐๖/๒๕๖๖ ถึง ๒๒/๐๗/๒๕๖๖	
๙	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ (ซอย ๑)	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ (ซอย ๑) ขนาด ท่อ ค.ส.ล.เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗๐ ท่อน และ บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๑๙ บ่อ	๔๐๒,๘๐๐ (เงินสะสม)	๓๙๘,๐๐๐	๔,๘๐๐	✓			ท่อระบายน้ำ ค. ส.ล. หมู่ที่ ๗ (ซอย ๑) ขนาดท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗๐ ท่อน และบ่อพักน้ำ ค. ส.ล. จำนวน ๑๙ บ่อ	๐๗/๐๖/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๗/๒๕๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ (ซอย ๒)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ (ซอย ๒)	๕๓๔,๙๐๐ (เงินสะสม)	๐	๕๓๔,๙๐๐		✓		-	-	กันเงิน
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕(ซอยลุ่มโพธิ์)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕(ซอยลุ่มโพธิ์)	๙๗๖,๒๐๐ (เงินสะสม)	๘๘๕,๐๐๐	๙๑,๒๐๐		✓		-	-	กันเงิน
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕(ซอยบ้านนาง วรรณ)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕(ซอยบ้านนาง วรรณ)	๑๘๕,๘๐๐ (เงินสะสม)	๐	๑๘๕,๘๐๐		✓		-	-	กันเงิน
๑๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค. ส.ล. หมู่ที่ ๖ (เส้น หลังร้านกบทอด)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ (เส้น หลังร้านกบทอด)	๑๓๗,๒๐๐ (เงินสะสม)	๐	๑๓๗,๒๐๐		✓		-	-	กันเงิน
๑๔	โครงการขยาย ถนนวางท่อระบาย น้ำค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (เส้นหลังโรงสีแขก)	ขยายถนนวางท่อ ระบายน้ำค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (เส้นหลังโรงสีแขก)	๑๙๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๘๗,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			ถนน ค.ส.ล.กว้าง ๑.๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ วางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ๑๙ ท่อน และบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ๑ บ่อ รวม เป็นความยาว ๒๗๕ เมตร	๑๘/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๐๒/๑๐/๒๕๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการขยายถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ (เส้นทางเข้าบ้าน ผู้ใหญ่เสนาะ)	ขยายถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ (เส้นทางเข้าบ้านผู้ใหญ่ เสนาะ)	๑๙,๐๐๐ (กั้นเงิน)	๐	๑๙,๐๐๐		✓		-	-	กั้นเงิน
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕(ซอย ๕)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕(ซอย ๕)	๘๐๒,๘๐๐ (กั้นเงิน)	๐	๘๐๒,๘๐๐		✓		-	-	กั้นเงิน
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕(ซอย บ้านส.อบต.ดำรงค์) พร้อมท่อระบายน้ำ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕(ซอยบ้านส.อบต.ดำรงค์) พร้อมท่อระบายน้ำ	๓๖๐,๓๐๐ (กั้นเงิน)	๐	๓๖๐,๓๐๐		✓		-	-	กั้นเงิน
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗(เส้น หน้า อบต.หวาย เหนียว)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗(เส้นหน้า อบต.หวาย เหนียว)	๗๖๓,๗๐๐ (กั้นเงิน)	๐	๗๖๓,๗๐๐		✓		-	-	กั้นเงิน
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (บ้านดอน มะกอก)	ติดตั้งไฟฟ้าศาลากลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (บ้านดอน มะกอก)	๓๒,๗๐๐ (กั้นเงิน)	๐	๓๒,๐๐๐		✓		-	-	กั้นเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตัวโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ ที่ ๗ (บริเวณ สวนสาธารณะ หน้า อบต.หวาย เหนียว)	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๗ (บริเวณ สวนสาธารณะ หน้า อบต.หวายเหนียว	๓๐๖,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	๐	✓			เสาไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ LED Solar Cell ๒๐๐W พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง เป็นจำนวน ๒๐ ต้น	๒๐/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๐๔/๐๖/๒๕๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริม อาชีพให้กับกลุ่ม สตรี (การทำขนม ลอดช่องไทย)	จัดกิจกรรมให้ความรู้ และเรียนรู้การสร้าง อาชีพให้กับกลุ่มสตรี	๑๗,๐๐๐	๑๒,๙๔๐	๔,๐๖๐	✓			กลุ่มสตรี จำนวน ๓๐ คนได้รับ ความรู้ในการทำ ลอดช่องไทย และ นำไปต่อยอด ประกอบอาชีพ	๑๓/๐๖/๒๕๖๖ ถึง ๑๓/๐๖/๒๕๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการเด็กและ เยาวชนไทยใส่ใจ ปลอดภัย	อบรมให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชนในเขต พื้นที่ เกี่ยวกับยาเสพติด	๑๔,๐๐๐	-	๔,๐๐๐			✓	-	-	
๓	โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส (การทำสบู่ สมุนไพร)	จัดกิจกรรมให้ความรู้ และการทำสบู่สมุนไพร กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	๑๙,๐๐๐	๑๖,๙๔๐	๒,๐๖๐	✓			กลุ่มผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓๐ คน ได้รับความรู้ในการ ทำสบู่สมุนไพร และนำไปต่อยอด เพิ่มมูลค่าในการ ผลิตไปขายเป็นการ เพิ่มรายได้	๑๙/๐๕/๒๕๖๖ ถึง ๑๙/๐๕/๒๕๖๖	
๔	โครงการส่งเสริม ความรู้การเพิ่ม มูลค่าสินค้าทาง การเกษตรใน ชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมให้ ความรู้แก่ประชาชน ทั่วไปที่สนใจการเพิ่ม มูลค่าสินค้าทาง การเกษตรในชุมชน	๔๒,๐๐๐	-	๔๒,๐๐๐			✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน เคหะและชุมชน.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์	จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ แก้ไข ป้องกัน และลด อัตรา การเกิดโรคเอดส์	๑๔,๐๐๐	-	๑๔,๐๐๐			✓	-	-	
๒	โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าและฉีดสุนัข ในเขตอบต.หวาย เหนียว	๔๐,๐๐๐	๓๗,๘๙๓	๒,๑๐๗	✓			สุนัขในเขต อบต. หวายเหนียว ได้รับ การฉีดวัคซีนครบ และไม่เป็นโรคพิษ สุนัขบ้า ๑๐๐%	๒๐/๐๒/๒๕๖๖ ถึง ๐๕/๐๔/๒๕๖๖	
๓	โครงการป้องกัน โรคติดเชื่อโควิด- ๑๙	จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค/ เจลล้างมือ ป้องกันโรค โควิ - ๑๙	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓	-	-	
๔	โครงการรณรงค์ ป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด	จัดประชุมเฝ้าระวัง ปัญหาการแพร่ระบาด ของยาเสพติด	๑๔,๐๐๐	-	๑๔,๐๐๐			✓	-	-	
๕	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมสนับสนุน รณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหาไข้เลือดออก	๓๓,๐๐๐	๑๘,๓๙๒.๓๐	๑๔,๖๐๗.๗๐	✓			ประชาชนในเขต พื้นที่ อบต.หวาย เหนียวไม่เป็น ไข้เลือดออก ๑๐๐%	๑๕/๐๓/๒๕๖๖ ถึง ๑๕/๐๓/๒๕๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการส่งเสริม การบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพ	จัดอบรมให้ความรู้การ บริโภคอาหารเพื่อ สุขภาพ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			✓	-	-	
๗	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้เรื่องการป้องกัน โรคและแนวทางการ ปฏิบัติตนในการ ป้องกันตนเองจาก โรคร้ายต่าง ๆ ให้กับ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ	๑๔๐,๐๐๐	๔๑,๔๒๕	๙๘,๕๗๕	✓			ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม จำนวน ๑๐๐ คนมีความรู้ ในการป้องกันโรค และแนวทางปฏิบัติ ตนในการช่วยเหลือ และป้องกันตนเอง จากภัยต่างๆ	๑๔/๐๙/๒๕๖๖ ถึง ๑๔/๐๙/๒๕๖๖	
๘	โครงการสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยัง ชีพ	๓,๔๐๒,๐๐๐	๓,๓๙๘,๐๐๐	๑,๓๐๐	✓			ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย ครบตามสิทธิ์ที่พึง ได้รับ	๑๐/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๐๘/๐๙/๒๕๖๖	
๙	โครงการสวัสดิการ เบี้ยยังชีพคนพิการ	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			ผู้พิการได้รับเบี้ย ครบตามสิทธิ์ที่พึง ได้รับ	๑๐/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๐๘/๐๙/๒๕๖๖	
๑๐	โครงการสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์	ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับ เบี้ยยังชีพ	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐			✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนใน เขต อบต.	ช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ อบต.ห้วยเหนียว	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐			✓	-	-	
๒	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนการบริหาร อำนาจการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ ของอำเภอ ท่ามะกา	อุดหนุนการบริหาร อำนาจการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ ของอำเภอ ท่ามะกา	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓			มีสถานที่กลางเพื่อ อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ประชาชน	๑๖/๑๒/๒๕๖๕ ถึง ๑๖/๑๒/๒๕๖๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา สังคม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี.....

แผนงาน.....การศึกษา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดห้วย เหนียว "บุญสิริวิทยา"	๓๘,๐๐๐	๓๖,๓๘๐	๑,๖๒๐	✓			เด็กได้รับการ สนับสนุนและการ ดูแลมากขึ้น	๑๔/๐๑/๒๕๖๖ ถึง ๑๔/๐๑/๒๕๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี.....

แผนงาน.....การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงาน ประเพณีลอย กระทง	๑. เสนอโครงการ ๒. จัดประชุมผู้บริหาร และผู้นำท้องถิ่น ๓. ดำเนินการตามแผน และเตรียมสถานที่	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมในการจัด กิจกรรมเสริมสร้าง ความสามัคคีของ หมู่คณะ และการ อนุรักษ์ประเพณีอัน ดีงามของไทย	๒๗/๑๑/๒๕๖๕ ถึง ๒๗/๑๑/๒๕๖๕	
๒	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์	๑. เสนอโครงการ ๒. จัดประชุมผู้บริหาร และผู้นำท้องถิ่น ๓. ดำเนินการตามแผน และเตรียมสถานที่ ๔. รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๑๐,๖๒๐	๑๐,๖๒๐	๐	✓			ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมในการจัด กิจกรรมเสริมสร้าง ความสามัคคีของ หมู่คณะ และการ อนุรักษ์ประเพณีอัน ดีงามของไทย	๑๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๑๗/๐๔/๒๕๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการจัดงานแห่ เทียนเข้าพรรษา	๑. เสนอโครงการ ๒. จัดประชุมผู้บริหาร และผู้นำท้องถิ่น ๓. ดำเนินการตามแผน และเตรียมสถานที่ ๔. แห่เทียนเข้าวัด ห้วยเหนียว	๑๕,๐๐๐	๑๔,๓๓๐	๖๗๐	✓			ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมในการจัด กิจกรรมเสริมสร้าง ความสามัคคีของ หมู่คณะ และการ อนุรักษ์ประเพณีอัน ดีงามของไทย	๒/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒/๐๘/๒๕๖๖	
๔	โครงการขอรับ งบประมาณ อุดหนุนการเป็น เจ้าภาพจัดการ แข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ "กาญจนบุรี เกมส์" และการ แข่งขันกีฬาคน พิการแห่งชาติ ครึ่ง ที่ ๓๘ "กาญจนิกา เกมส์" ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	อุดหนุนการเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคน พิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ "กาญจนิกาเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	✓			ประชาชนเดินทาง เข้ามาในจังหวัด กาญจนบุรีมากขึ้น เป็นการส่งเสริม เศรษฐกิจ ส่งเสริม การท่องเที่ยว ส่งเสริมกีฬาภายใน จังหวัด	๒๗/๐๑/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๑/๒๕๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการจัด กิจกรรมวันคล้าย วันพระบรมราช สมภพของ พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบ ศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน ชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ	เข้าร่วมพิธีกับอำเภ ท่ามะกา	๓๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	✓			ประชาชนได้ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์	๐๕/๑๒/๒๕๖๕ ถึง ๐๕/๑๒/๒๕๖๕	
๖	โครงการจัด กิจกรรมวันคล้าย วันสวรรคตของระ บาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรม นาถบพิตร	เข้าร่วมพิธีกับอำเภ ท่ามะกา	๑๑,๐๐๐ (โอนลด ๑๑,๐๐๐)	-	๐			✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการจัด กิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนท รามธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	เข้าร่วมพิธีกับอำเภอ ท่ามะกา	๑๑,๐๐๐	๑๐,๐๕๖	๙๔๔	✓			ประชาชนได้ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์	๒๗/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๘/๒๕๖๖	
๘	โครงการจัด กิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี	เข้าร่วมพิธีกับอำเภอ ท่ามะกา	๑๑,๐๐๐	๘,๓๕๒	๒,๖๔๘	✓			แสดงออกถึงความ จงรักภักดี เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์	๓/๐๖/๒๕๖๖ ถึง ๓/๐๖/๒๕๖๖	
๙	โครงการจัด กิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปี หลวงและวันแม่ แห่งชาติ	เข้าร่วมพิธีกับอำเภอ ท่ามะกา	๓๐,๐๐๐	๔,๐๕๖	๒๕,๙๔๔	✓			ประชาชนได้แสดง ออกถึงความจงรัก ภักดีเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	๑๒/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๑๒/๐๘/๒๕๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้สูงอายุในการดูแล สุขภาพตนเอง	๓๗,๐๐๐	๐	๓๗,๐๐๐			✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม.....

แผนงาน.....การเกษตร.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริม/ สนับสนุนอาชีพ ปลูกผักปลอด สารพิษ	อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ	๔๖,๒๙๐	๔๖,๒๙๐	๐	✓			ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม จำนวน ๓๐ คนมีความรู้ใน การปลูกผักปลอด สารพิษและนำไป ประกอบอาชีพได้	๑๓/๐๒/๒๕๖๖ ถึง ๑๓/๐๒/๒๕๖๖	
๒	โครงการรณรงค์ การคัดแยกขยะ	อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยก ขยะ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร.....
 แผนงาน.....บริหารงานทั่วไป.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานและผู้นำชุมชน	จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยเหนียวทุกคน และศึกษาดูงานนอกสถานที่	๑๕๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๕๐,๐๐๐)	-	๐			✓	-	-	
๒	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมเรื่องต่าง ๆ ในเขต อบต.ห้วยเหนียว เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๑,๔๑๐	๓,๕๙๐	✓			อบต.มีแผน มีโครงการและมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน	๒๕/๑๒/๒๕๖๕ ถึง ๒๕/๑๒/๒๕๖๕	
๓	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน ในเขต อบต.	ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน ในเขต อบต.	๓๙๕,๓๐๐ เงินสะสม	๓๙๕,๓๐๐	๐	✓			กล้องวงจรปิดจำนวน ๔ จุด	๐๒/๐๖/๒๕๖๖ ถึง ๓๑/๐๘/๒๕๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน	ออกหน่วยบริการ ประชาชนในช่วย เทศกาลปีใหม่ และ เทศกาลสงกรานต์	๑๒,๐๐๐	๙,๔๙๒	๒,๕๐๘	✓			ตั้งจุดตรวจ ทำป้าย ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาล	๒๙/๑๒/๒๕๖๕ ถึง ๐๗/๐๑/๒๕๖๖	
๕	โครงการจัดตั้งชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วย เหนียว	จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยเหนียว	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	-	-	
๖	โครงการติดตั้ง กระจกโค้งมน พร้อมเสายึด ภายในเขต อบต. ห้วยเหนียว	ติดตั้งกระจกโค้งมน พร้อมเสายึดภายใน เขต อบต.ห้วยเหนียว	๓๙,๖๐๐ (เงินสะสม)	๓๙,๕๐๐	๑๐๐	✓			กระจกโค้งมน จำนวน ๕ ชุด	๐๓/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๐๘/๐๗/๒๕๖๖	
๗	โครงการสนับสนุน การดำเนิน กิจกรรมของ กาชาดจังหวัด	สนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมของกาชาด จังหวัด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			ประชาชนได้รับ ความช่วยเหลือตาม ภารกิจของกาชาด จังหวัด	๑๖/๑๒/๒๕๖๕ ถึง ๑๖/๑๒/๒๕๖๕	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน อบต. หวายเหนียว ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน อบต.หวาย เหนียว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			ข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินของอบต. หวายเหนียว	๐๙/๐๓/๒๕๖๖ ถึง ๑๑/๐๕/๒๕๖๖	

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
๓. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจล่าช้า ทำให้ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ
๔. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไปไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
๒. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาสเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ตรงกับแผนการดำเนินงาน
๔. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ส่งไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ อบต.